

Klant Eisen Specificatie

Project: Aanleg rotondes Europalaan Kaatsheuvel
Locatie: Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand



INGENIEURS & ADVISEURS

Opdrachtgever:	Gemeente Loon op Zand
Documentnr:	
Datum:	1-3-2023
Versie:	2
Status:	Definitief

Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door: Veerle van der Aar	1-3-2023	VA

Revisie	Datum	Toelichting
1	18-10-2022	onzeopenbareruimte.nl
2	1-11-2022	Besluit adviseurs gemeente
3	08-02-2023	Bewonersavond + projectwebsite
4	01-03-2023	Besluit adviseurs gemeente

ID Wens/Eis	Rotonde	Wens	Toelichting	Document	Initiatiefnemer	Eisverantwoordelijke	Fase	Status	Oordeel	Toelichting
BEW-001	P. Potterplein	Groen	Verzoek om struiken te plaatsen bij de parkeerplaatsen aan het Schildersplein i.v.m. inschijnen van auto's.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	De bestaande planten blijven staan. Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is.
BEW-002	P. Potterplein	Luchtkwaliteit	Wij maken ons zorgen over de luchtkwaliteit en ervaren geluidsoverlast. Verzoek voor metingen van fijnstof en het bekijken van routes door de gemeente i.v.m. sluipverkeer	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Opdrachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	De provincie heeft een website met metingen luchtkwaliteit en metingen fijnstof, zie link: https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/luchtkwaliteit . De Europalaan is een ontsluitingsweg van de kern Kaatsheuvel.
BEW-003	P. Potterplein	Inrichting	Met het betonenelement voor Run 14 is het onmogelijk de inrit op te rijden. Inrit is geschikt voor 2 auto's. In huidige situatie al krap met de paaltjes. Verzoek om hier naar te kijken en aan te passen.	Telefonisch, zie TAB2	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	Bij deze fietsdoorgang worden klaappaaltjes geplaatst. De exacte locatie moet nog bepaald worden. Ivm bereikbaarheid oprit worden deze meer naar het midden (tussen huisnummers 12-14) geplaatst. Een verkeerslus aanleggen valt buiten de scope van dit project.
BEW-004	P. Potterplein	Inrichting	Weg en groenstrook voor de woning in huidige situatie lijkt in de toekomstige situatie niet meer aanwezig. Verzoek tot meer informatie	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Omgevingsmanager		Afgerond	N.v.t.	Per mail gereageerd
BEW-005	Dreefseweg	Veiligheid	Bij de rotonde Dreefseweg vrees dat fietsers tegen het verkeer inrijden (linksom over de rotonde) om richting de Akkerstraat te fietsen. Verzoek om veilige fietsroutes te maken.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De fietsroutes zijn bestudeerd. Uitkomst: westelijk fietspad wordt tweerichtingen en oostelijk fietspad wordt verwijderd.
BEW-006	Dreefseweg	Voorrangsregels	Bij de rotonde aan de Dodenauweg/Marktstaat heeft de voetganger/fietsers geen voorrang!. Is dit op dezelfde weg niet verwarrend voor fietser en automobilist i.v.m. met voorrangsregels?	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De verkeerssituatie bij de rotonde van de Marktstraat wordt aangepast. Fietsers krijgen hier voorrang.
BEW-007	Dreefseweg	Veiligheid	Verzoek om de bocht Zijpe-Akkerstraat verhoogd uit te voeren. Meer zicht op fietsers en werkt tevens vertragend voor autoverkeer en fietsers.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Het fietspad wordt in het ontwerp loodrecht aangelegd op de Zijpe, verhoogd zichtbaarheid voor fietsers en autoverkeer.
BEW-008	Dreefseweg	Oversteekplaats	Voetpad vanuit rotonde Dreefseweg richting de Akkerstraat sluit nergens op aan. Hier zijn veel overstekende kinderen naar De Kinderboom. Verzoek om hier een oversteekplaats te realiseren.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Het zebrapad is uiteindelijk niet opgenomen in het ontwerp. In het nieuwe ontwerp is het voetpad gescheiden van het fietspad. Dit verhoogt de verkeersveiligheid.
BEW-009	Dreefseweg	Groen	Verzoek om struiken te plaatsen tussen de Zijpe en Europalaan i.v.m. inschijnen van auto's. (zoals tussen de Ijssel en de Europalaan)	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is. Mogelijkheid bestaat, hierbij rekening houdend met aanleg rotonde en zichtbaarheid fietsers en voetgangers.
BEW-010	P. Potterplein	Inrichting	Verzoek om een keermogelijkheid toe te voegen bij de afsluiting van de Run. In huidige situatie maken mensen gebruik van voetpad en fietspad om de straat te verlaten. In de getekende nieuwe inrichting kan dit niet meer, zeker wanneer auto's aan weerszijden geparkeerd staan.	onzeopenbareruimte.nl	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Een verkeerslus aanleggen valt buiten de scope van dit project.

Klant Eisen Specificatie

Project: Aanleg rotondes Europalaan Kaatsheuvel
Locatie: Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand



Opdrachtgever:	Gemeente Loon op Zand
Documentnr:	
Datum:	1-3-2023
Versie:	2
Status:	Definitief

Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door: Veerle van der Aar	1-3-2023	VA

Revisie	Datum	Toelichting
1	18-10-2022	onzeopenbareruimte.nl
2	1-11-2022	Besluit adviseurs gemeente
3	08-02-2023	Bewonersavond + projectwebsite
4	01-03-2023	Besluit adviseurs gemeente

BEW-	Naam	Soort	Verzoek	Soort	Soort	Fase	Status	Opmerking	Opmerking	
BEW-011	P. Potterplein	Groen	Verzoek om beplanting op de juiste hoogte aan te brengen bij de fietsdoorgang van Run, om doorrijden te voorkomen.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	De bestaande planten blijven staan. Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is. Om doorrijden/langsrijden te voorkomen worden diamantkoppalen geplaatst.
BEW-012	P. Potterplein	Groen	Verzoek om geen gras langs het voetpad aan te brengen om doorrijden te voorkomen.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	De bestaande planten blijven staan. Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is. Om doorrijden/langsrijden te voorkomen worden diamantkoppalen geplaatst.
BEW-013	P. Potterplein	Handhaving	Verzoek voor meer handhaving door boa's bij hinderlijk parkeren.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Opdrachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	Handhaving, in welke vorm dan ook, is geen uitgangspunt voor het ontwerp.
BEW-014	P. Potterplein	Inrichting	Blijven de paaltjes bij de fietsdoorgang Run staan? Zo ja: verzoek om deze verder van de oprit te plaatsen ivm in- en uitrijden.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	Bij deze fietsdoorgang worden klappaaltjes geplaatst. De exacte locatie moet nog bepaald worden. Ivm bereikbaarheid oprit worden deze meer naar het midden (tussen huisnummers 12-14) geplaatst.
BEW-015	P. Potterplein	Inrichting	Verzoek om bij het fietspad een verhoogde middenberm te maken waar auto's niet overheen kunnen. Strooi- en vuilniswagen wel.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Bij deze fietsdoorgang wordt 1 klappaaltje geplaatst. De exacte locatie moet nog bepaald worden. I.v.m. bereikbaarheid oprit wordt de klappaal in het midden (tussen huisnummers 12-14) geplaatst.
BEW-016	P. Potterplein	Inrichting	Verzoek om een bord bij de fietsdoorsteek te plaatsen: Fietspad	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	Bij de fietsdoorsteek worden borden geplaatst (incl. verkeersbesluit). Let wel: handhaving is onmogelijk vanwege het op heterdaad betrappen en urgentie van de locatie.
BEW-017	P. Potterplein	Handhaving	Perkeerverbod aan één kant van de Run, zodat er gehandhaafd kan worden.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Opdrachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	Het realiseren van een parkeerverbod valt buiten de scope van dit project.
BEW-018	P. Potterplein	Inrichting	Zorgen dat de Run geen sluiproute wordt.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De afsluiting van autoverkeer door de Run blijft gehandhaafd.
BEW-019	P. Potterplein	Groen	Verzoek om hoge beplanting aan te brengen ivm inschijnen	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Nader te bekijken	De bestaande planten blijven staan. Na aanleg rotonde wordt bekeken of extra aanplant nodig is. Middeneiland rotonde wordt ook aangeplant wat inschijnen van auto's vanuit P. Potterplein minimaliseert.
BEW-020	Dreefseweg	Groen	Geen nieuwe boom t.h.v. Akkerstraat 47-67, graag vrij uitzicht	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De bestaande bomen op de Akkerstraat blijven behouden. Het middeneiland van de rotonde wordt aangeplant.
BEW-021	P. Potterplein	Groen	Groenvoorziening niet meer zo laag snoeien ivm lichtinval.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Opdrachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	Doorgegeven aan beheer en onderhoud gemeente. Vraagstuk behoort niet tot de scope van dit project (aanleggen rotondes).
BEW-022	P. Potterplein	Inrichting	Paaltjes in de winter te lang eruit, hierdoor veel doorgaand verkeer	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Opdrachtgever	Onderhoudsfase	Afgerond	N.v.t.	Dit heeft te maken met de strooiwagen. Verzoek is doorgegeven aan beheer en onderhoud van de gemeente. Vraagstuk valt niet binnen de scope van dit project (aanleggen rotondes).

Klant Eisen Specificatie

Project: Aanleg rotondes Europalaan Kaatsheuvel
Locatie: Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Jens

INGENIEURS & ADVISEURS

Opdrachtgever:	Gemeente Loon op Zand
Documentnr:	
Datum:	1-3-2023
Versie:	2
Status:	Definitief

Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door: Veerle van der Aar	1-3-2023	VA

Revisie	Datum	Toelichting
1	18-10-2022	onzeopenbareruimte.nl
2	1-11-2022	Besluit adviseurs gemeente
3	08-02-2023	Bewonersavond + projectwebsites
4	01-03-2023	Besluit adviseurs gemeente

BEW-023	P. Potterplein	Inrichting	Smalle stoep t.h.v. Run huisnummers 12-14	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Afgewezen	Huidig trottoir blijft behouden.
BEW-024	Dreefseweg	Inrichting	Komen er hoge middenbermen op het plateau? Nu is het een doorgaande weg.	Bewonersavond 01-02	Bewoner	Ontwerpleider	Ontwerpfase	Afgerond	Wel gehonoreerd	De middenberm wordt met een afwijkende verharding aangelegd. Deze wordt niet verhoogd (overrijdbaar) zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft.